

Приложение № 1
к Соглашению № 28 от 19 января 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2 квартал 2017 года
муниципальным образованием «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности:	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
			До начала выполнения работ	На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое)	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)	Причины отклонения достижения целевого показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Конечное значение целевого показателя: «Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту городских объектах культуры Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области»	ед.	1	1	0	-
	детализированные требования к достижению значений целевого показателя результативности:	наименование и адрес объекта культуры	Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г.Пикалево», расположенное по адресу: 187600, Ленинградская область, г.Пикалево, площадь Комсомола, д.1			
		срок завершения капитального ремонта	4 квартал 2017 года			

Глава администрации
муниципального образования

(подпись)

Садовников Д.Н.

(фамилия, инициалы)

«05» июля 2017 года

Руководитель финансового органа
муниципального образования

(подпись)

Жолудева И.Ю.

(фамилия, инициалы)

«05» июля 2017 года

Место печати



О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 01 июля 2017 года (нарастающим итогом)

Муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
(наименование муниципального образования)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году			Получено субсидий в 2017 году областной бюджет	Принятые в 2017 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2017 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			контрагент	номера дата договора	сумма договора на 2017 год		Всего	в том числе			
		областной бюджет	местный бюджет							областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт помещений здания МУК «Дворец Культуры г. Пикалево», г. Пикалево, пл. Комсомола, д.1	607 580,00	303 790,0	303 790,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	607 580,00	303 790,00	303 790,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Целевое использование субсидий в сумме (подтверждаю)
(цифрами и прописью)

Глава администрации _____

(подпись)

Д.И. Садовников «01» июля 2017 года

(фамилия, инициалы)

Заведующий отделом финансов _____

Место печати

(подпись)

И.Ю. Жолудева «01» июля 2017 года

(фамилия, инициалы)

