

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)


Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019 год (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево; Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская)	1 ед.	0,00	1190435,67	845 970,00	93 996,67	250469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2741,33 м ²	0,00	2489478,00	2240530,00	248948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	х	х	3 679 913,67	3086500,00	342944,67	250469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования


(подпись) Садовников Д.Н.
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования


(подпись) Жолудева И.Ю.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель Хорькова Е.С. 8 (813 66) 412-64
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
И. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»					
1.	Ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская)	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация	повышение доли протяженности и дорог, соответствующих нормативным требованиям	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»	Заключение муниципального контракта	Документация на стадии согласования и размещения
1.2.	Выполнение работ по ремонту дорог в частном секторе: ул. Заводская (участок от ул. Больничная до ул. Советская)	В срок, предусмотренный муниципальными контрактами	Подрядная организация	повышение доли протяженности и дорог, соответствующих нормативным требованиям	
1.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом	отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»,	подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	

			председатель инициативной комиссии,		
2.	Устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация	Реализация мероприятия	
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	ведущий специалист отдела экономики	Заключение муниципального контракта	
2.2.	Выполнение работ по устройству детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом	Подрядная организация	повышение доли благоустройства территории частного сектора, соответствующих нормативным требованиям	
2.3.	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом	председатель инициативная комиссия, ведущий специалист отдела экономики	подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	

**II. Контроль реализации муниципальной программы:
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»**

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:	3 квартал 2019 года	Администрация МО «Город Пикалево»/подрядная организация	Реализация мероприятий	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ: ремонт дорог в частном секторе: ул. Заводская; устройство детской площадки по пер. Садовый г. Пикалево	июль 2019 года	отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	
1.2.	подготовка ежеквартальных	не позднее	общий отдел,	Отчет по	Отчеты

	отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево», ведущий специалист отдела экономики	освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	предоставляются в соответствии со сроком установленным п.2.2.14 Соглашения
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	По мере необходимости	общий отдел администрации	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	